

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
1	แผนงานงบทกลาง	งบทกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,801,500	0	300,000	7,497,600	3,900	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
2	แผนงานงบทกลาง	งบทกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,716,500	0	170,000	2,537,400	9,100	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
3	แผนงานงบทกลาง	งบทกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000	0	25,000	58,000	1,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
4	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	5,000	0	5,000	0	0	-		√
5	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการซ่อมแผนดับเพลิง	10,000	15,000	0	21,716	3,284	มิ.ย.65	√	
6	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	20,000	0	15,000	0	5,000	-		√
7	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	0	20,000	0	0	ม.ค.65	√	
8	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	877,250	0	160,900	681,440	34,910	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
9	แผนงานสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	80,000	0	0	0	80,000	-		√
10	แผนงานสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000	0	0	45,736	14,264	เม.ย.65-ส.ค.65	√	

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
11	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการกินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง	5,000	0	0	0	5,000	-		√
12	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล	10,000	0	10,000	0	0	-		√
13	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	5,000	0	0	5,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
14	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หนองหญ้าลาดเกมส์	10,000	0	10,000	0	0	-		√
15	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล	10,000	0	10,000	0	0	-		√
16	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	10,000	50,000	0	59,900	100	ส.ค.65	√	
17	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	20,000	0	20,000	0	0	-		√
18	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	15,000	0	0	576	14,424	ต.ค.64-ก.ย.65	√	

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
19	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	17,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
20	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900	0	0	8,900	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
21	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	เก้าอี้ทำงาน	7,000	0	0	7,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
22	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	4,200	0	0	4,200	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
23	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	29,600	400	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
24	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	17,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
25	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0	2,500	-		√
26	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	2,500,000	0	0	2,495,000	5,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
27	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) 1.5HP 220V	54,000	0	0	54,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
28	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) 2HP 220V	60,000	0	0	0	60,000	-		√
29	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ถังกรองน้ำ (เหล็ก)	240,000	0	0	240,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
30	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้าน ศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ซอย พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย)	495,000	0	0	495,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
31	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 (ขอยผู้ใหญ่ อินทร์)	377,000	0	0	377,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
32	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16 (ขอยผู้ช่วย มาโนช สารภี-บ้านศรีเจริญ)	347,000	0	0	347,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
33	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (ไรรนายวิฑูรย์-สี แยกบ้านดงก่อ)	387,000	0	0	387,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
34	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (ขอยช่างสมาน)	347,000	0	0	347,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
35	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วงใต้ (ขอยข้างบ้าน ร.ต.อ. ภาคิน ชันติวงศ์)	262,000	0	0	262,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
36	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (คุ้มเจริญ สุข-ทางไปสายไหมรีสอร์ท)	297,000	0	0	297,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
37	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 (สายกอดรี สอร์ท) - บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 (คุ้มบ้านไผ่)	306,000	0	0	306,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
38	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 - บ้านดงสูง หมู่ที่ 15	270,000	0	0	270,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
39	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคันดินตัดใหม่พร้อม ลงลูกรังผิวจราจร สายบ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 (ขอยหนองแสง)	140,000	0	0	140,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
40	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคันดินตัดใหม่พร้อม ลูกครึ่งผิวจราจร สายบ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 (ซอยหมวดชั้น)	96,000	0	0	96,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
41	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก หมู่ที่ 6 - บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9	255,000	0	0	255,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
42	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชำ ตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยฟาร์มหนู เชื่อม ถนนลาดยางสาย บ.บก-บ.สี)	89,000	0	0	89,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
43	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก รีต สายบ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยนายจร พยัคฆ์)	148,000	0	0	148,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
44	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการเจาะบ่อบาดาล PVC Dia 6 นิ้ว ความลึก 60 ม. บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16 (คุ้มผู้ใหญ่ปิ่น ช้างประปาเดิม)	98,000	0	0	98,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
45	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 (ซอยหลวงตายอด)	445,000	0	0	445,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
46	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่ สา - บ้านพ่อใหญ่เสริม)	347,000	0	0	347,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
47	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยอินนารี สปอร์ต)	347,000	0	0	347,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
48	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมบุรณ์ หมู่ที่ 4 (ซอยศาลา ประชาคมหลังเก่า)	51,500	0	0	51,500	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
49	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ บ้านแก หมู่ที่ 6 (วัดบ้าน แก)	387,000	0	0	387,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
50	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชำ ตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สา - บ้านพ่อ ใหญ่เสริม)	177,000	0	0	177,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
51	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังข้างคลองอา เปีย สายบ้านกระปี่ หมู่ที่ 5	153,000	0	0	153,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
52	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรี ต สายบ้านสมบุญ หมู่ที่ 4 (ป่ายุ่ม ประตูหมู่บ้าน)	495,000	0	0	495,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
53	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน (เมรุ) ชนิด เตาเผาเดียว บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11	1,000,000	0	1,000,000	0	0	-		√
54	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลัง ศพด.วัดกระปี่	150,000	0	0	148,000	2,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
55	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาล ตำบลหนองหญ้าลาด	180,000	0	0	170,000	10,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
56	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้าน กระปี่ หมู่ที่ 5	180,000	0	0	170,000	10,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
57	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งข้าง สายทางบ้าน ดงสูง หมู่ที่ 15	300,000	0	0	297,000	3,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
58	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16	337,000	0	0	333,000	4,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
59	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17	300,000	0	0	297,000	3,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
60	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13	320,000	0	0	317,000	3,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
61	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7	300,000	0	0	297,000	3,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
62	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 - บ้านดง สูง หมู่ที่ 15	300,000	0	0	297,000	3,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
63	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	300,000	0	0	297,000	3,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
64	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิดตะแกรง เหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่า ไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 (หน้าบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน-ข้ามแยกสุดถนน คสล.)	430,000	0	0	427,000	3,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
65	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13	0	500,000	0	495,000	5,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
66	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10	0	500,000	0	495,000	5,000	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
67	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู	3,000	0	0	2,951.20	48.80	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
68	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการ งานรัฐพิธีและราชพิธี	12,000	0	0	12,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
69	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
70	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระบี่ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	588,000	0	0	564,900	23,100	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
71	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการ เด็กกินอิ่มเรียมได้	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
72	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด ในโรงเรียน	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
73	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
74	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	693,000	0	0	682,500	10,500	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
75	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการเด็ก กินอิ่มเรียมได้	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
76	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด ในโรงเรียน	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
77	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
78	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	240,000	0	0	240,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ
79	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทร ลักษ์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแก หมู่ที่ 6	300,000	0	0	295,769.40	4,230.60	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
80	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ศก)	10,000	0	0	10,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
81	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการ งาน เทศกาลผลไม้ และของดีกันทรลักษ์	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค.64-ก.ย.65	√	
82	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานวิชาการ วางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว	อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการ จัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	20,000	0	0	13,519	6,481	ต.ค.64-ก.ย.65	√	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เป็นดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน	82	โครงการ
- การดำเนินการตามแผนดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 100	จำนวน	82	โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินการ แล้วเสร็จ คิดเป็น ร้อยละ 86.58	จำนวน	71	โครงการ
- โครงการตามแผนดำเนินการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 13.41	จำนวน	11	โครงการ
- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามแผนดำเนินการ แล้วเสร็จ คิดเป็น ร้อยละ 81.81	จำนวน	9	โครงการ
- ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 18.18	จำนวน	2	โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ จึงมีผลต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงทำให้บางกิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดหนัก ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ควรมีการนำวิธีการ หรือนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดต่อไป
