



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ  
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้ (๑๗,๙๖๐,๐๐๐)	๓๓	๕๕.๐๐	๐	๐	๑๘	๓๐.๐๐	๖	๒๐.๖๘	๓	๕.๐๐	๖๐	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต (๑๖,๒๒๕,๐๐๐)	๖	๑๐.๓๔	๐	๐	๓๙	๖๗.๒๔	๑๓	๔๔.๘๒	๐	๐	๕๘	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒,๑๕๐,๐๐๐)	๐	๐	๐	๐	๑๒	๗๕.๐๐	๔	๑๓.๗๙	๐	๐	๑๖	๑๐๐
๔. การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล (๕,๗๔๓,๐๐๐)	๓	๗๑.๔๒	๐	๐	๒๐	๖๘.๙๖	๖	๒๐.๖๘	๐	๐	๒๙	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๒	๒๕.๗๖	๐	๐	๘๙	๕๔.๖๐	๒๙	๑๗.๗๙	๓	๑.๘๔	๑๖๓	๑๐๐

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๖๓ โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติ ๔๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  $42 \times 100 = 25.76$

๑๖๓

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ยุทธศาสตร์	งบทด		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้ (๑๗,๙๖๐,๐๐๐)	๖,๙๔๐,๑๗๓.๘๘	๓๘.๖๔	๑,๓๖๘,๑๗๐.๕๒	๗.๖๑	๘,๓๐๘,๓๔๔.๔๐	๔๖.๒๖
๒. การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต (๑๖,๒๒๕,๐๐๐)	๑๐,๑๗๙,๑๗๒	๖๒.๗๓	๐	๐	๐	๐
๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒,๑๕๐,๐๐๐)	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔. การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล (๕,๗๔๓,๐๐๐)	๒,๘๘๕,๔๒๒.๗๘	๕๐.๒๔	๐	๐	๒,๘๘๕,๔๒๒.๗๘	๕๐.๒๔
รวม (๔๒,๐๗๘,๐๐๐)	๑๙,๙๖๔,๗๖๘.๖๖	๔๗.๔๔	๑,๓๖๘,๑๗๐.๕๒	๗.๖๑	๑๑,๑๙๓,๗๖๗.๑๘	๒๖.๖๐

หมายเหตุ

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔

๓. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\* โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๓๐,๗๐๐ บาท

๔. เปรียบเทียบโครงการ และงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กับ แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการใน แผนพัฒนา	งบประมาณใน แผนพัฒนา		โครงการตาม แผนการดำเนิน	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	เปรียบเทียบ โครงการ (ร้อยละ)	เปรียบเทียบงบประมาณ (ร้อยละ)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้	๖๐	๑๗,๙๖๐,๐๐๐		๑๖	๔,๗๔๒,๐๐๐	๒๖.๖๖	๒๖.๔๐
๒. การพัฒนาด้านการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๕๘	๑๖,๒๒๕,๐๐๐		๑๕	๑,๑๖๐,๐๐๐	๒๕.๘๖	๗.๑๔
๓. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๖	๒,๑๕๐,๐๐๐		๔	๑๒๐,๐๐๐	๒๕.๐๐	๕.๕๘
๔. การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	๒๙	๕,๗๔๓,๐๐๐		๑๓	๔,๓๓๑,๐๐๐	๔๔.๘๒	๗๕.๔๑
รวม	๑๖๓	๔๒,๐๗๘,๐๐๐		๔๘	๑๐,๓๕๐,๐๐๐	๒๙.๔๔	๒๔.๕๙

๕. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/	-	-	๗,๓๐๐,๐๐๐	๗,๒๓๒,๗๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	/	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๑๕,๔๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	/	-	-	๘๔,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
๔	อาหารเสริมนม	/	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๗๑๕,๕๑๕.๑๘
๕	อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา) โรงเรียนบ้านแก	/	-	-	๖๖๐,๐๐๐	๖๓๐,๒๐๐
๖	อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา) โรงเรียนบ้านกระปี่	/	-	-	๕๖๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	/	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนนี	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๓๐,๓๙๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ (สายที่ ๑ คุ่มวัดโนนม่วง)	๒๒๕,๕๐๐	๒๒๕,๕๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านห้วยพอก หมู่ที่ ๑๑	ตั้งใหม่ ๘๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านนางประยูร สายโท)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เงินสะสม		√	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ (เชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	เงินสะสม		√	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแก หมู่ที่ ๖ (สายทางหน้าบ้านนางอ่อนศรี เพชรดี)	๒๑๗,๖๗๐.๕๒	๒๑๗,๖๗๐.๕๒	เงินสะสม		√	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านแก หมู่ที่ ๖ (ซอยเลยร้านตัดผม)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เงินสะสม		√	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ ๑๗ (ซอยสวนปาล์มไปบ้านเขวา)	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	เงินสะสม		√	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ ๙ - บ้านตระกาจ หมู่ที่ ๔ ต.ตระกาจ	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	เงินสะสม		√	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ ๙ (ซอยหน้าวัดบ้านดงก่อ)	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	เงินสะสม		√	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงสูง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยไร่ผู้ใหญ่ประเทศ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เงินสะสม		√	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ (ซอยอินนารีสปอร์ตเชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เงินสะสม		√	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสมบูรณ หมู่ที่ ๔ (ซอยนายสุพร สายชมพู)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เงินสะสม		√	
๑๓	โครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยพอก หมู่ที่ ๑๑ (ซอยจิ้งเกิ้ลบาร์)	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	เงินสะสม		√	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ (สายที่ ๒ คุ่มอินนา รีสอร์ท)	๒๖๙,๕๐๐	๒๖๙,๕๐๐	เงินสะสม		√	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓	ตั้งใหม่ ๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข้ามแยกสุดถนน คสล.)	๒๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ โอน ๔๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านกระบี่ หมู่ที่ ๕ (คุ้มบ้านไผ่)	๒๔๐,๐๐๐ โอนลด ๒๔๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพอก หมู่ที่ ๑๑ - วัดป่าคำรังพุทธธรรม	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมบุรณ์ หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายสุพร สายชมพู)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านดงสูง หมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ (สายอินนารีสปอร์ตเชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	เงินสะสม		√	



ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสูง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านอาจารย์บุญศรี)	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ ๘	ตั้งใหม่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านกระบี่ หมู่ที่ ๕ (คุ้มบ้านไผ่)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒๕	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ (ซอยหนองเขื่อง)	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ ๗ (คุ้มกอดรีสอร์ท)	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงก่อ หมู่ที่ ๙ (คุ้มวัดบ้านดงก่อ)	๒๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๒๐,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชำตาวัน หมู่ที่ ๑๗ (คุ้มบ้านชำน้อย-บ้านเขวา)	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๒,๗๕๑.๖๘	เทศบัญญัติ		√	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ ๘ (คุ้มศูนย์อพยพ)	๔๔๐,๐๐๐	๔๐๒,๗๕๑.๖๘	เทศบัญญัติ		√	
๓๐	โครงการก่อสร้างรั้วและก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๓๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๙๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๓๒	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๓๓	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๐	ตั้งใหม่ ๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระบี่ หมู่ที่ ๕	ตั้งใหม่ ๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	ตั้งใหม่ ๓๓๗,๐๐๐ โอนลด ๓๓๗,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ ๙	ตั้งใหม่ ๒๗๐,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ (ข้างโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาากลางหนองหญ้าลาด)	ตั้งใหม่ ๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบุญ หมู่ที่ ๔	ตั้งใหม่ ๑๑๗,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยพอก หมู่ที่ ๑๑	ตั้งใหม่ ๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
รวม	ตั้งไว้ ๖,๐๙๑,๖๗๐.๕๒ ตั้งใหม่/โอนเพิ่ม ๓,๐๖๔,๐๐๐ โอนลด ๒,๐๙๗,๐๐๐		๖,๙๕๐,๑๗๓.๘๘				

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต**

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	ยกเลิก		√
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	ยกเลิก		√
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	ยกเลิก		√
รวม	๒๕๐,๐๐๐	๐					

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต**

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๖๕,๖๗๖	เทศบัญญัติ		√	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๓๐,๓๙๖	เทศบัญญัติ		√	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
รวม	๓๗๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๗๒					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการกินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง	๕๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	ยกเลิก		√
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	ยกเลิก		√
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพคนพิการ/ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	ยกเลิก		√
๔	อุดหนุนจ.ศรีสะเกษ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
รวม	๑๕๐,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหญ้าลาดเกมส์	๒๐๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	ยกเลิก		√
๒	โครงการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๓	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๔	โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ	ยกเลิก		√
๕	อุดหนุน อ.กัณฑ์รักษ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๖	อุดหนุน อ.กัณฑ์รักษ์ ตามโครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกัณฑ์รักษ์	๒๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
รวม		๔๕๐,๐๐๐	๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๐๐,๐๐๐	๗,๒๓๒,๗๐๐ โอนลด ๖๔,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๑๕,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	เทศบัญญัติ		√	
รวม	๙,๘๘๔,๐๐๐	๙,๗๔๘,๑๐๐ โอนลด ๖๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐					

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม	๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๓	โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
รวม	๔๕๐,๐๐๐	๐					

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
รวม	๓๐,๐๐๐	๐					



ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๓๗,๐๐๐	๓๔๕,๘๒๗.๖๐	เทศบัญญัติ		√	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๙๓,๓๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๓	โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๒๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๔	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๕	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๓,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
รวม		๘๕๓,๐๐๐ โอนลด ๔๓๐,๓๐๐	๓๔๕,๘๒๗.๖๐				

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล**

แผนงานการรักษาความสงบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการซ่อมแผนดับเพลิง	๕๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติ			√
รวม	๒๐๐,๐๐๐	๐					

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล**

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	ที่มา	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๗๓,๐๐๐ โอนลด ๑๖๐,๐๐๐	๖๐๔,๘๘๐	เทศบัญญัติ		√	
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๐๐,๐๐๐	๗๑๕,๕๑๕.๑๘	เทศบัญญัติ		√	
รวม	๑,๕๗๓,๐๐๐ โอนลด ๑๖๐,๐๐๐	๐					

## **ปัญหาและอุปสรรค**

- ๑) ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอื้อต่อการดำเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอำนาจหน้าที่
- ๒) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเนื่องจากภารกิจของเทศบาลตำบลมีมาก ทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ถ่ายโอนมาจากจากหน่วยงานต่างๆ
- ๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอ
- ๔) หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลยังมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
- ๕) ความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก
- ๖) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้
- ๗) งบประมาณยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
- ๘) สำนักงาน มีความคับแคบ ทำให้มีข้อจำกัดในการให้บริการประชาชน
- ๙) เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆได้

## **ข้อเสนอแนะ**

ควรจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก แต่ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ควรมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวให้มาก

\*\*\*\*\*