

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 - บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 13)	116,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 50.00 ตรม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 200.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.30 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	115,000	1,000	กองช่าง	19/11/65-16/2/66
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 – แยกถนนลาดยางเส้นกันทรลักษ์ไป ขุนหาญ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 15)	300,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว100.80 ตรม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504 ตรม.ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.30 ม.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	298,000	2,000	กองช่าง	19/11/65-16/2/66
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นหน้าประตูวัดดงก่อ) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 247 ลำดับที่ 81)	300,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.50 ตรม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 522 ตรม.ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.20 ม.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	300,000	0	กองช่าง	21/2/66-21/4/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยเศรษฐกิจเชื่อมเขตตำบลจานใหญ่) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 262 ลำดับที่ 119)	300,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.50 ตรม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 522 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	298,000	2,000	กองช่าง	29/11/65-26/2/66
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยสมทรัพย์ไปสามอ้อ) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 259 ลำดับที่ 110)	300,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 101.50 ตรม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 505 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	298,000	2,000	กองช่าง	25/1/66-24/4/66
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7-บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 242 ลำดับที่ 69)	300,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.50 ตรม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 522 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	298,000	2,000	กองช่าง	20/12/65-19/3/66
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็กและวางท่อระบาย บ้านแก หมู่ที่ 6 (จากศาลาประชาคม ถึง บ้าน น.ส.อ่อน เพ็ชรดี) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 276 ลำดับที่ 148)	345,000	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายขนาด ภายในกว้าง 0.30 ม. ระยะทางยาว 139 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	344,000	1,000	กองช่าง	26/5/66-24/7/66
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9- บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 38)	300,000	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน ดงก่อ หมู่ที่ 9-บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 177 ตรม.หนา 0.04 ม. หรือมีปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตรม.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	298,000	2,000	กองช่าง	9/5/66-6/8/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนายไผ่ เขาวลัษณ์ ถึงแยกบ้าน นางทองไมล์ สถาพร) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 38)	330,000	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนายไผ่ เขาวลัษณ์ ถึงแยกบ้านนางทองไมล์ สถาพร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 156.20 ตรม.หนา 0.04 ม. หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 781 ตรม.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	328,000	2,000	กองช่าง	3/5/66-31/7/66
10	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแก หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนาย ลิ เพ็ชรดี ถึงไร่นางทองแดง พายุพัด ถึง บ้านนาย สุรัตน์ อินทชาติ) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 239 ลำดับที่ 59)	280,000	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 940 ตรม.หนา เฉลี่ย 0.13 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 916.50 ลบ.ม.(พร้อมเกรดบดอัดแน่น) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	277,000	3,000	กองช่าง	1/4/66-15/5/66
11	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชำตาวัว หมู่ที่ 17 (ซอยเข้มขึ้น) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 266 ลำดับที่ 125)	300,000	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 940 ตรม.หนา เฉลี่ย 0.13 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 916.50 ลบ.ม.(พร้อมเกรดบดอัดแน่น) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	297,000	3,000	กองช่าง	22/4/66-5/6/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
12	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยแซมขึ้น) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 266 ลำดับที่ 125)	300,000	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 1,100 ตร.ม.หนา เฉลี่ย 0.12 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 990 ลบ.ม.(พร้อมเกรดบดอัดแน่น) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	297,000	3,000	กองช่าง	22/4/66-5/6/66
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านนางหนูพร – บ้านนายแสง ไชยพันธ์) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1/2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 24)	233,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ ทต. หนองหญ้าลาดกำหนด	233,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	31/10/66-28/1/67
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านนางหนูพร – บ้านนายแสง ไชยพันธ์) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1/2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 24)	300,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.50 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 522.00 ตร.ม ไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตาม แบบรูปรายการที่ ทต.หนองหญ้าลาด กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	298,000	2,000	กองช่าง	28/3/66-25/6/66
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรี เจริญ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายละม้าย – หลุมหิน) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1/2565 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 22)	500,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 223 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 892 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ ทต. หนองหญ้าลาดกำหนด	500,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	11/10/66-8/1/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชำ ตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยตาสา) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 30)	500,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง 4 ม. ยาว 223 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 892 ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ ทต.หนองหญ้าลาดกำหนด	500,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	19/10/66-16/1/67
17	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายทางบ้าน ป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านครูเชิดชัย) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 32)	239,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 1,045 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 627 ลบ.ม. (พร้อมบดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ ทต.หนองหญ้าลาด กำหนด	239,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	31/10/66-29/12/66
18	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสมบุญ หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนายสุริยา สมอบ) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 26)	500,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 277 ม. หนา 0.04 ม. หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ ทต.หนองหญ้าลาด กำหนด	500,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	7/10/66-4/1/67
19	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 (เส้นบ้านผู้ช่วยโอบิต - หลุมหิน) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 28)	248,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.04 ม. หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ ทต.หนองหญ้าลาด กำหนด	248,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	26/10/66-23/1/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
20	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 31)	500,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 492 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ ทต. หนองหญ้าลาดกำหนด	500,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	1/10/66-8/1/67
21	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16 (ซอยศาลาประชาคม) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3)	135,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 342 ม. หนา 0.04 ม. หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ ทต.หนองหญ้าลาด กำหนด	135,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	19/10/66-16/1/67
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรี เจริญ หมู่ที่ 10 – บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16 (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1)	300,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 – บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 522.00 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต. หนองหญ้าลาด กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	298,000	2,000	กองช่าง	8/3/66-5/6/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ห้วยพอก หมู่ที่ 11 ซอยวัดป่าด่างพุทธธรรม (สวนสงฆ์) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2)	300,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน ห้วยพอก หมู่ที่ 11 ซอยวัดป่าด่าง พุทธธรรม (สวนสงฆ์) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 100.80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 504.00 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่ ทต.หนองหญ้าลาด กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	298,000	2,000	กองช่าง	4/3/66-1/6/66
24	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายทางบ้าน ดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยผู้ใหญ่บ้าน – บ้านตาบเป็ด) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4)	165,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ยกเลิกโครงการ	94,000 (โอนลด)	71,000	กองช่าง	-
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นทางวัด - สนามกีฬา) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 23)	270,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นทางวัด - สนาม กีฬา) ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ ทต.หนองหญ้าลาด กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	135,000 (ผูกพัน)	0	กองช่าง	7/10/66-4/1/67
26	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 11)	100,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	-กิจกรรมสร้างเสริมนันทนาการและ ส่งเสริมการแสดงออกสำหรับเด็กและ เยาวชน -ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และอื่นๆที่จำเป็น	120,000	0	กองการศึกษา	1/1/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
27	หนูน้อยปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ศพด.วัดกระเปี (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 10)	50,000	ยกเลิกโครงการ	48,400 (โอนลด)	1,600	กองการศึกษา	-
28	รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1)	100,000	ยกเลิกโครงการ	100,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด	-
29	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 2)	70,000	ใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสำรวจ ค่า เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	18,000 (โอนลด)	52,000	สำนักปลัด	1/4/66-30/5/66
30	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านฯ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 9)	240,000	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านฯ บ้านละ 20,000 บาท ได้แก่ ม.4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17	240,000	0	สำนักปลัด	1/8/66-30/9/66
31	ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 8)	25,000	ยกเลิกโครงการ	20,000 (โอนลด)	5,000	สำนักปลัด	-
32	กล้าทำความดียุติการรังแก(Stop Bulling) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 19)	30,000	กล้าทำความดียุติการรังแก(Stop Bulling) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่อบรม ค่าวัสดุ ฯลฯ	30,000	0	สำนักปลัด	17/6/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
33	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 177 ลำดับที่ 4)	30,000	ยกเลิกโครงการ	30,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด	-
34	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพคนพิการ/ ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 179 ลำดับที่ 9)	30,000	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพคน พิการ/ผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่อบรม ค่าวัสดุ ฯลฯ	28,950	1,050	สำนักปลัด	13/7/66
35	อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ "โครงการป้องกัน ฝ้า ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ" (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 182 ลำดับที่ 17)	10,000	อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ "โครงการป้องกัน ฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ศรีสะเกษ"	10,000	0	สำนักปลัด	27/3/66
36	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"หนองหญ้าลาดเกมส์" (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 187 ลำดับที่ 10) (จากแผนดำเนินงาน 2566 หน้า 15 ลำดับที่ 1)	235,000	ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด"หนองหญ้าลาดเกมส์"	630,401 (โอนเพิ่ม 400,000)	4,599	กองการศึกษา	24/2/66
37	ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 1)	30,000	ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ จัดงาน	30,000	0	กองการศึกษา	29/12/65
38	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 3)	60,000	ใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดงและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน	65,400 (โอนเพิ่ม 5,400)	0	กองการศึกษา	2/8/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
39	สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 2)	200,000	ใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดงและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน	161,934	66	กองการศึกษา	13/4/66
40	อุดหนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1)	20,000	อุดหนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ กันทรลักษ์	20,000	0	กองการศึกษา	9/12/65
41	อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ "โครงการงานเทศกาล งานผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์" (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 188 ลำดับที่ 14)	25,000	อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ "โครงการงาน เทศกาลงานผลไม้และของดีอำเภอกันทร ลักษ์" ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ กันทรลักษ์	20,000	5,000	กองการศึกษา	1/6/66
42	สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 195 ลำดับที่ 5)	50,000	สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่อบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	0	สำนักปลัด	15/3/66
43	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 198 ลำดับที่ 1)	30,000	ยกเลิกโครงการ	30,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
44	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหารพนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 201 ลำดับที่ 1)	300,000	ใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯลฯ	248,880	1,120	สำนักปลัด	22-25/3/66
45	ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 201 ลำดับที่ 2)	20,000	ยกเลิกโครงการ	20,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด	-
46	อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายนำรู้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 201 ลำดับที่ 4)	20,000	ยกเลิกโครงการ	20,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด	-
47	อุดหนุนโครงการ จัดงานวันท้องถิ่นไทย (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 204 ลำดับที่ 3)	3,000	อุดหนุนโครงการ จัดงานวันท้องถิ่นไทยให้แก่ อบต.กระแซง สำหรับโครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย	3,000	0	สำนักปลัด	18/3/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
48	เงินอุดหนุนส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอ กันทรลักษ์ตามโครงการส่งเสริมงานราชพิธีและรัฐ พิธี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 203 ลำดับที่ 10)	12,000	ยกเลิกโครงการ	12,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด	-
49	อุดหนุน "โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน" (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 203 ลำดับที่ 11)	20,000 (โอนเพิ่ม 5,000)	อุดหนุน "โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือ ประชาชน" อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ กันทรลักษ์ สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการ ช่วยเหลือประชาชน	20,376.19	4,623.81	สำนักปลัด	25/11/65
50	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 201 ลำดับที่ 6)	70,000	ยกเลิกโครงการ	70,000 (โอนลด)	0	กองคลัง	-
51	ซ่อมแผนดับเพลิง (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 206 ลำดับที่ 4)	30,000	ยกเลิกโครงการ	30,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด	-
52	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)หลักสูตรจัดตั้ง (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 205 ลำดับที่ 1)	100,000	ยกเลิกโครงการ	100,000 (โอนลด)	0	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
53	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1)	100,000 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	49,500 (โอนลด 50,000)	500	สำนักปลัด	1/10/65-30/9/66
54	ซ่อมแผนการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล เบื้องต้นใน ศพด.บ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 216 ลำดับที่ 18)	10,000	ยกเลิกโครงการ	0	10,000	กองการศึกษา	-
55	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 211 ลำดับที่ 7) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 29 ลำดับที่ 3)	10,000	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ศพด.บ้านแก และศพด.วัด กระษัฏ) ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	403,470	441,130	กองการศึกษา	1/10/65-30/9/66
56	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระษัฏ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 10)	609,000	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	575,900 (โอนลด 33,000)	100	กองการศึกษา	1/10/65-30/9/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
57	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 11)	693,000	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	677,750 (โอนลด 15,000)	250	กองการศึกษา	1/10/65-30/9/66
58	อุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ โรงเรียน บ้านกระปี่ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 12)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ โรงเรียนบ้านกระปี่	20,000	0	กองการศึกษา	21/7/66
59	อุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ โรงเรียน บ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 13)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ โรงเรียนบ้านแก	20,000	0	กองการศึกษา	2/2/66
60	อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านกระปี่ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 14)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านกระปี่	20,000	0	กองการศึกษา	21/7/66
61	อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 15)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านแก	20,000	0	กองการศึกษา	2/2/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
62	อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 15)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านแก	20,000	0	กองการศึกษา	2/2/66
63	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านกระบี่ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 16)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านกระบี่	20,000	0	กองการศึกษา	21/7/66
64	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 17)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านแก	20,000	0	กองการศึกษา	2/2/66
65	อุดหนุนวัดป่าดำรงพุทธธรรม (สวนสงฆ์) บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 ตามโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ชนิดเตาเผาเดียว	1,000,000 (ตั้งจ่าย รายการ)	อุดหนุนวัดป่าดำรงพุทธธรรม (สวนสงฆ์) บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 ตามโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ชนิดเตาเผาเดียว	1,000,000	0	กองการศึกษา	22/2/66

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินการโครงการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ จึงจำเป็นต้องโอนเพิ่ม/ลด และยกเลิกโครงการบางโครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จำเป็น เร่งด่วน

ข้อเสนอแนะ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไป ให้เปรียบเทียบงบประมาณ การโอนเพิ่ม/ลด ของโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบกับงบประมาณโครงการอื่นๆ