

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ์...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายสมพร บุตรมี) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 7) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 11 ลำดับที่ 1)	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระยะผูกพัน)	0	300,000	กองช่าง	20/4/67-18/7/67
2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 (เส้นบ้านตาเสริม) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 17) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 11 ลำดับที่ 2)	300,000	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.20 ม.	298,000	2,000	กองช่าง	2/1/67 - 22/4/67
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านนายอนุวัติ โพธิพันธ์) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 12 ลำดับที่ 3)	300,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	300,000	กองช่าง	-
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (เส้นสมทรัพย์ - บ้านผู้ช่วยสมพงษ์) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 12 ลำดับที่ 4)	300,000	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม ไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.	298,000	2,000	กองช่าง	14/11/66-11/2/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
5	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (เส้นสมทรัพย์ - สามอ) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 14) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 12 ลำดับที่ 5)	400,000	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.	397,000	3,000	กองช่าง	5/1/67-3/4/67
6	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสมบุรณ์ หมู่ที่ 4 (เส้น บ้านนางทองไมล์ สถาพร) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 13 ลำดับที่ 6)	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระยะผูกพัน)	0	300,000	กองช่าง	14/3/67-11/6/67
7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านหมวดชั้น) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 12) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 13 ลำดับที่ 7)	300,000	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม ไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.	298,000	2,000	กองช่าง	1/3/67-29/5/67
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16 (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 16) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 13 ลำดับที่ 8)	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระยะผูกพัน)	0	300,000	กองช่าง	5/3/67-3/5/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 10) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 14 ลำดับที่ 9)	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระยะผูกพัน)	0	300,000	กองช่าง	20/4/67-18/6/67
10	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ซอยโชคสถิตย์) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 10) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 14 ลำดับที่ 10)	54,000	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม	52,000	2,000	กองช่าง	7/2/67-7/3/67
11	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายวิชิต ไวยวรรณ) (จากแผน ฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 11) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 14 ลำดับที่ 11)	70,000	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม	68,000	2,000	กองช่าง	7/2/67-7/3/67
12	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 (เส้น โรงเรียนบ้านกระบี่) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 9) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 15 ลำดับที่ 12)	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
13	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแก หมู่ที่ 6 (เส้นบ้าน นายสุรี บุตรสะบัน) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 22) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 15 ลำดับที่ 13)	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	-
14	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (เส้น บ้านนายขจร -สามแยก ผญบ.) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 15) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 15 ลำดับที่ 14)	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	-
15	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10-บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 9) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 16 ลำดับที่ 15)	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
16	ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 (ซอยซากังราว) (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 35) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 16 ลำดับที่ 16)	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	-
17	ปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศล วัดกระบี่ หมู่ที่ 8 (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 36) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 16 ลำดับที่ 17)	350,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	350,000	กองช่าง	-
18	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 37) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 17 ลำดับที่ 18)	129,900	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10	129,000	900	กองช่าง	26/3/67-24/5/67
19	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 11) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 18 ลำดับที่ 1)	100,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	-กิจกรรมสร้างเสริมนันทนาการและ ส่งเสริมการแสดงออกสำหรับเด็กและ เยาวชน -ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าการ แสดงของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	129,938	62	กองการศึกษา	1/1/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
20	หนูน้อยปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ศพด.บ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 10) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 18 ลำดับที่ 2)	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา	-
21	รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 19 ลำดับที่ 1)	10,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด	-
22	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 2) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 19 ลำดับที่ 2)	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	-
23	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านฯ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 9) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 19 ลำดับที่ 3)	240,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	240,000	สำนักปลัด	-
24	รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBERONE) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 182 ลำดับที่ 16) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 20 ลำดับที่ 1)	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
25	อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ "โครงการป้องกัน ฝ้า ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ" (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 182 ลำดับที่ 17) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 20 ลำดับที่ 2)	10,000	อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ "โครงการป้องกัน ฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ศรีสะเกษ"	10,000	0	สำนักปลัด	23 /2/67
26	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด"หนองหญ้าลาดเกมส์" (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 187 ลำดับที่ 10) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 21 ลำดับที่ 1)	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองการศึกษา	-
27	จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1/2565 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 3) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 21 ลำดับที่ 2)	60,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	60,000	กองการศึกษา	-
28	จัดงานสืบสานเทศกาลงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 21 ลำดับที่ 3)	200,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	200,000	กองการศึกษา	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
29	ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 21 ลำดับที่ 4)	30,000	ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ จัดงาน	30,000	0	กองการศึกษา	27/12/66
30	อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ "โครงการงานเทศกาล งานผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์" (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 188 ลำดับที่ 14) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 22 ลำดับที่ 5)	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	200,000	กองการศึกษา	-
31	อุดหนุนการจัดการประเพณีไหลเรือไฟ ให้แก่ กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 185 ลำดับที่ 4) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 22 ลำดับที่ 6)	30,000	ยกเลิกโครงการ	30,000 (โอนลด)	0	กองการศึกษา	-
32	อุดหนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 22 ลำดับที่ 7)	20,000	อุดหนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เสาชงชัย	20,000	0	กองการศึกษา	1/11/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
33	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 23 ลำดับที่ 1)	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	-
34	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 24 ลำดับที่ 1)	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	-
35	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 198 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 25 ลำดับที่ 1)	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
36	รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 195 ลำดับที่ 5) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 26 ลำดับที่ 1)	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด	-
37	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนา อาชีพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีของเทศบาลตำบล หนองหญ้าลาด จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 4) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 1)	350,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	350,000	สำนักปลัด	-
38	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนา อาชีพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีของเทศบาลตำบล หนองหญ้าลาด จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 5) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 2)	350,000 (โอนเพิ่ม 100,000)	ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า กระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	450,000	0	สำนักปลัด	19-22 /2/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
39	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้นำชุมชน อสม. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 3)	350,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	350,000	สำนักปลัด	-
40	อุดหนุนโครงการ จัดงานวันท้องถิ่นไทย (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 204 ลำดับที่ 13) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 4)	3,000	อุดหนุนโครงการ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ให้แก่ อบต.กุดเสลา สำหรับโครงการจัด งาน วันท้องถิ่นไทย	3,000	0	สำนักปลัด	18/3/67
41	อุดหนุน "โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน" (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1/2565 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 28 ลำดับที่ 5)	25,000	อุดหนุน "โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือ ประชาชน" อุดหนุนให้แก่ อบต.ตระกาจ สำหรับ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่ กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน	25,000	0	สำนักปลัด	1/10/66-30/9/67
42	อุดหนุน "โครงการงานรัฐพิธี" (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 203 ลำดับที่ 10) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 28 ลำดับที่ 6)	12,000	อุดหนุน "โครงการงานรัฐพิธี" อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ กันทรลักษณ์ สำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธี	12,000	0	สำนักปลัด	1/10/66-30/9/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
43	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 3)	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองคลัง	-
44	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการ บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 207 ลำดับที่ 2) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 29 ลำดับที่ 1)	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา	-
45	ซ่อมแผนการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล เบื้องต้นใน ศพด.วัดกระเป๋ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 216 ลำดับที่ 18) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 29 ลำดับที่ 2)	10,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา	-
46	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 211 ลำดับที่ 7) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 29 ลำดับที่ 3)	10,000	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ศพด.บ้านแก และศพด.วัด กระเป๋) ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	403,470	441,130	กองการศึกษา	1/10/66-30/9/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
47	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระบี่ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 10) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 4)	572,000	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 130 คน อัตรามื้อละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	277,200	294,800	กองการศึกษา	1/10/66-30/9/67
48	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 11) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 5)	682,000	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 155 คน อัตรามื้อละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	337,700	344,300	กองการศึกษา	1/10/66-30/9/67
49	อุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายังมีได้ โรงเรียน บ้านกระบี่ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 12) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 6)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายังมีได้ โรงเรียน บ้านกระบี่	20,000	0	กองการศึกษา	13/11/66
50	อุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายังมีได้ โรงเรียน บ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 13) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 7)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายังมีได้ โรงเรียน บ้านแก	20,000	0	กองการศึกษา	31/1/67
51	อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านกระบี่ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 14) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 8)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านกระบี่	20,000	0	กองการศึกษา	13/11/66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
52	อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 15) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 9)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านแก	20,000	0	กองการศึกษา	31/1/67
53	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านกระบี่ (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 16) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 31 ลำดับที่ 10)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านกระบี่	20,000	0	กองการศึกษา	13/11/66
54	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านแก (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 17) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 31 ลำดับที่ 11)	20,000	จ่ายอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านแก	20,000	0	กองการศึกษา	31/1/67
55	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟันฟูหลังเกิดสาธารณภัย (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 32 ลำดับที่ 1)	50,000	ยังดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	1/10/66-30/9/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
56	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1/2565 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2) (จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 32 ลำดับที่ 2)	50,000	ยังดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	1/10/66-30/9/67

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินการโครงการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ จึงจำเป็นต้องโอนเพิ่ม/ลด และยกเลิกโครงการบางโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จำเป็น เร่งด่วน

ข้อเสนอแนะ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปัดไป ให้เปรียบเทียบงบประมาณ การโอนเพิ่ม/ลด ของโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบกับงบประมาณโครงการอื่นๆ