

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                    | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1            | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก หมู่ที่ 6 (เส้น<br>บ้านนายสมพร บุตรมี)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่<br>1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 7)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 11 ลำดับ<br>ที่ 1)                  | -ดำเนินการแล้ว<br>ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>4 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี<br>พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม<br>ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.  | 300,000                      | 298,000                            | 2,000                        | กองช่าง        | 20/4/67-18/7/67                              |
| 2            | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17<br>(เส้นบ้านตาเสริม)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 10 ลำดับที่ 17)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 11 ลำดับ<br>ที่ 2)                  | -ดำเนินการแล้ว<br>ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 133 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่<br>เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม ไหล่<br>ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.     | 300,000                      | 298,000                            | 2,000                        | กองช่าง        | 2/1/67 - 22/4/67                             |
| 3            | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9<br>(เส้นบ้านนายอนุวัติ โพธิพันธ์)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 12<br>ลำดับที่ 3)           | -ดำเนินการแล้ว<br>ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 133 เมตร<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า 532 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้าง<br>ละ 0.20 ม. | 300,000                      | 298,000                            | 2,000                        | กองช่าง        | 8/7/67 – 9/7/67                              |
| 4            | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนม่วงใต้<br>หมู่ที่ 13 (เส้นสมทรัพย์ - บ้านผู้ช่วย<br>สมพงษ์)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3)(จากแผนดำเนินงาน<br>2567 หน้า 12 ลำดับที่ 4) | -ดำเนินการแล้ว<br>ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 133 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่<br>เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม ไหล่<br>ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.    | 300,000                      | 298,000                            | 2,000                        | กองช่าง        | 14/11/66-11/2/67                             |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                 | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 5            | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนม่วงใต้<br>หมู่ที่ 13 (เส้นสมทรัพย์ - สามอ)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 9 ลำดับที่ 14)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 12 ลำดับที่ 5)                      | -ดำเนินการแล้ว<br>ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร<br>ยาว 138 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่<br>เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม<br>ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.  | 400,000                      | 397,000                            | 3,000                        | กองช่าง            | 5/1/67-3/4/67                                |
| 6            | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสมบุญ หมู่ที่ 4 (เส้น<br>บ้านนางทองไมล์ สภาพร)<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 13 ลำดับที่ 6)                                                   | -ดำเนินการแล้ว<br>ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 133 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม<br>ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.           | 300,000                      | 298,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 14/3/67-11/6/67                              |
| 7            | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยพอก<br>หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านหมวดชั้น)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 8 ลำดับที่ 12)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 13 ลำดับที่ 7)                            | -ดำเนินการแล้ว<br>ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 133 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่<br>เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม ไหล่<br>ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม. | 300,000                      | 298,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 1/3/67-29/5/67                               |
| 8            | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด<br>ตะแกรงเหล็ก บ้านแกใต้พัฒนา<br>หมู่ที่ 16<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 10 ลำดับที่ 16)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 13 ลำดับที่ 8) | -ดำเนินการแล้ว<br>รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู<br>พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก ขนาดภายใน<br>กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 121เมตร                                | 300,000                      | 298,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 5/3/67-3/5/67                                |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                            | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 9            | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด<br>ตะแกรงเหล็ก บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 10)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 14 ลำดับที่ 9)                              | -ดำเนินการแล้ว<br>รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู<br>พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กพร้อมวางท่อ<br>ระบายน้ำ คสล. ขนาดภายในกว้าง 0.30<br>เมตร ระยะทางยาว 119 เมตร               | 300,000                      | 298,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 20/4/67-18/6/67                              |
| 10           | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเจริญ<br>หมู่ที่ 10 (ซอยโชคสถิตย์)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 7 ลำดับที่ 10)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 14 ลำดับที่ 10)              | -ดำเนินการแล้ว<br>ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 295 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี<br>ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม                                      | 54,000                       | 52,000                             | 2,000                        | กองช่าง            | 7/2/67-7/3/67                                |
| 11           | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเจริญ<br>หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายวิชิต ไวยวรรณ) (จากแผน<br>ฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 7 ลำดับที่ 11)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 14 ลำดับที่ 11) | -ดำเนินการแล้ว<br>ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 385 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี<br>ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม                                      | 70,000                       | 68,000                             | 2,000                        | กองช่าง            | 7/2/67-7/3/67                                |
| 12           | ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 (เส้น<br>โรงเรียนบ้านกระบี่)<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 9)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 15 ลำดับที่ 12)   | -ดำเนินการแล้ว<br>ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาด<br>ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5<br>เมตรยาว 277 เมตร หนา 0.04 ม. หรือ<br>มีพท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม | 500,000                      | 498,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 17/12/67-19/12/67                            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 13           | ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแก หมู่ที่ 6<br>(เส้นบ้านนายสุริ บุตรสะบัน)<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 22)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 15 ลำดับที่ 13)                                  | -ดำเนินการแล้ว<br>ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาด<br>ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาด<br>กว้าง 4 เมตรยาว 55 เมตร หนา 0.04 ม.<br>หรือมีพท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม.<br>ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 5 เมตรยาว 233<br>เมตร หนา 0.04 ม. หรือมีพท.ผิวจราจร<br>ไม่น้อยกว่า 1,165 ตร.ม | 500,000                      | 498,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 27/11/67-2/12/67                             |
| 14           | ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงสูง หมู่ที่ 15<br>(เส้นบ้านนายขจร -สามแยก ผญบ.)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 9 ลำดับที่ 15)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 15 ลำดับที่ 14) | -ดำเนินการแล้ว<br>ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร<br>ระยะทางยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร<br>ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร<br>ระยะทางยาว 67 เมตร หนา 0.04 เมตร                                                                                                                  | 500,000                      | 498,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 27/11/67-2/12/67                             |
| 15           | ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านศรีเจริญ<br>หมู่ที่ 10-บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 7 ลำดับที่ 9)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 16 ลำดับที่ 15) | -ดำเนินการแล้ว<br>ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร<br>ระยะทางยาว 160 เมตร หนา 0.04 เมตร<br>ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร<br>ระยะทางยาว 117 เมตร หนา 0.04 เมตร                                                                                                                 | 500,000                      | 498,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 27/11/67-2/12/67                             |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท)    | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 16           | ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านห้วยพอก<br>หมู่ที่ 11 (ซอยซากังราว)<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 19 ลำดับที่ 35)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 16 ลำดับที่ 16) | -ดำเนินการแล้ว<br>ปรับปรุงผิวทาง คสล. โดยการเสริมผิวลาด<br>ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร<br>กว้าง 5 ม. ยาว 271 ม. หน้า 0.04 ม. หรือ<br>มีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,335<br>ตร.ม.                                                                         | 500,000                         | 498,000                            | 2,000                        | กองช่าง            | 27/11/67-2/12/67                             |
| 17           | ปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศล วัดกระปี่ หมู่ที่ 8<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 19 ลำดับที่ 36)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 16 ลำดับที่ 17)                                                                   | -ดำเนินการแล้ว<br>ปรับปรุงศาลาวัดกระปี่ หมู่ที่ 8                                                                                                                                                                                                                     | 350,000<br>(โอนเพิ่ม<br>16,300) | 366,000                            | 300                          | กองช่าง            | 11/10/67-16/10/67                            |
| 18           | ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565<br>หน้าที่ 20 ลำดับที่ 37)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 17 ลำดับที่ 18)                                                                  | -ดำเนินการแล้ว<br>ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านศรีเจริญ<br>หมู่ที่ 10                                                                                                                                                                                                      | 129,900                         | 129,000                            | 900                          | กองช่าง            | 26/3/67-24/5/67                              |
| 19           | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 11)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 18 ลำดับที่ 1)                                                                                                                     | -ดำเนินการแล้ว<br>-กิจกรรมสร้างเสริมนันทนาการและ<br>ส่งเสริมการแสดงออกสำหรับเด็กและ<br>เยาวชน<br>-ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด<br>สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ<br>เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าการ<br>แสดงของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 100,000<br>(โอนเพิ่ม<br>30,000) | 129,938                            | 62                           | กองการศึกษา        | 1/1/67                                       |
| 20           | หนูน้อยปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ศพด.บ้านแก<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 10)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 18 ลำดับที่ 2)                                                                                                  | ยกเลิกโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,000                          | 50,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | กองการศึกษา        | -                                            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                             | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 21           | รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 19 ลำดับที่ 1)                                                                                                                                        | ยกเลิกโครงการ                                                                                              | 10,000                       | 10,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | สำนักปลัด          | -                                            |
| 22           | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง<br>นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 2)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 19 ลำดับที่ 2) | -ดำเนินการแล้ว<br>จัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                    | 50,000                       | 44,120                             | 5,880                        | สำนักปลัด          | 22/5/67-7/6/67                               |
| 23           | เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง<br>โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่<br>คณะกรรมการหมู่บ้านฯ<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 9)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 19 ลำดับที่ 3)                                                                      | -ดำเนินการแล้ว<br>เบิกจ่ายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน<br>ดำเนินการฯ                                              | 240,000                      | 240,000                            | 0                            | สำนักปลัด          | 6/9/67                                       |
| 24           | รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>(TO BE NUMBERONE)<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 182 ลำดับที่ 16)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 20 ลำดับที่ 1)                                                                                                                    | -ดำเนินการแล้ว<br>การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์<br>ประสพปัญหายาเสพติดลดระดับความ<br>รุนแรงลงอย่างชัดเจน | 30,000                       | 30,000                             | 0                            | สำนักปลัด          | 26/6/67                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                              | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 25           | อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ "โครงการป้องกัน ฝ่ำ<br>ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ"<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 182 ลำดับที่ 17)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 20 ลำดับที่ 2)                            | อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ "โครงการป้องกัน<br>ฝ่ำระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด<br>ศรีสะเกษ" | 10,000                       | 10,000                             | 0                            | สำนักปลัด          | 23 /2/67                                     |
| 26           | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"หนองหญ้าลาดเกมส์"<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 187 ลำดับที่ 10)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 21 ลำดับที่ 1)                                                                           | ยกเลิกโครงการ                                                                               | 100,000                      | 100,000<br>(โอนลด)                 | 0                            | กองการศึกษา        | -                                            |
| 27           | จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน<br>วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง<br>ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 3)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 21 ลำดับที่ 2) | -ดำเนินการแล้ว<br>การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์                                          | 60,000                       | 60,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 19/7/67                                      |
| 28           | จัดงานสืบสานเทศกาลงานประเพณีวันสงกรานต์<br>รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง<br>ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 21 ลำดับที่ 3)             | -ดำเนินการแล้ว<br>การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์                                          | 200,000                      | 200,000                            | 0                            | กองการศึกษา        | 12/4/67                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                             | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 29           | ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 21 ลำดับที่ 4)                                                                                        | -ดำเนินการแล้ว<br>การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์                                                                                                         | 30,000                       | 30,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 27/12/66                                     |
| 30           | อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ "โครงการงานเทศกาล<br>งานผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์"<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 188 ลำดับที่ 14)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 22 ลำดับที่ 5)                                              | -ดำเนินการแล้ว<br>การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์                                                                                                         | 20,000                       | 20,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 20/5/67                                      |
| 31           | อุดหนุนการจัดการประเพณีไหลเรือไฟ<br>ให้แก่ กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านห้วยพอก<br>หมู่ที่ 11<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 185 ลำดับที่ 4)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 22 ลำดับที่ 6)                                    | ยกเลิกโครงการ                                                                                                                                              | 30,000                       | 30,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | กองการศึกษา        | -                                            |
| 32           | อุดหนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน<br>มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 22 ลำดับที่ 7) | -ดำเนินการแล้ว<br>อุดหนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน<br>มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร<br>อุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล<br>เสาช้างชัย | 20,000                       | 20,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 1/11/66                                      |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 33           | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 23 ลำดับที่ 1)    | ยกเลิกโครงการ  | 50,000                       | 50,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | สำนักปลัด          | -                                            |
| 34           | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ม<br>รายได้น้อย<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 24 ลำดับที่ 1) | ยกเลิกโครงการ  | 50,000                       | 50,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | สำนักปลัด          | -                                            |
| 35           | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 198 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 25 ลำดับที่ 1)                    | ยกเลิกโครงการ  | 30,000                       | 30,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | สำนักปลัด          | -                                            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท)     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 36           | รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 195 ลำดับที่ 5)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 26 ลำดับที่ 1)                                                                                                              | -ดำเนินการแล้ว<br>ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด<br>สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า<br>กระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารค่าอาหาร<br>และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 30,000                           | 30,000                             | 0                            | สำนักปลัด          | 6/6/67                                       |
| 37           | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนา<br>อาชีพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีของเทศบาลตำบล<br>หนองหญ้าลาด<br>จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 4)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 1)  | -ดำเนินการแล้ว<br>ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด<br>สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า<br>กระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารค่าอาหาร<br>และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 350,000<br>(โอนเพิ่ม<br>100,000) | 450,000                            | 0                            | สำนักปลัด          | 10-13/6/67                                   |
| 38           | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง<br>จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 5)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 2)                                              | -ดำเนินการแล้ว<br>ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด<br>สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า<br>กระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารค่าอาหาร<br>และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 350,000<br>(โอนเพิ่ม<br>100,000) | 450,000                            | 0                            | สำนักปลัด          | 19-22/2/67                                   |
| 39           | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ผู้นำชุมชน อสม. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย<br>ชุมชน<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 3) | -ดำเนินการแล้ว<br>ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด<br>สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า<br>กระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารค่าอาหาร<br>และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 350,000<br>(โอนเพิ่ม<br>100,000) | 448,200                            | 1,800                        | สำนักปลัด          | 7-10/5/67                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 40           | อุดหนุนโครงการ จัดงานวันท้องถิ่นไทย<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 204 ลำดับที่ 13)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 4)                                                                                      | -ดำเนินการแล้ว<br>อุดหนุนโครงการ จัดงานวันท้องถิ่นไทย<br>ให้แก่ อบต.กุดเสลา สำหรับโครงการจัด<br>งาน วันท้องถิ่นไทย                                                                                                        | 3,000                        | 3,000                              | 0                            | สำนักปลัด          | 18/3/67                                      |
| 41           | อุดหนุน "โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>(สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน"<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 28 ลำดับที่ 5) | -ดำเนินการแล้ว<br>อุดหนุน "โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ<br>ร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือ<br>ประชาชน"<br>อุดหนุนให้แก่ อบต.ตระกาจ สำหรับ<br>โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่<br>กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน | 25,000                       | 25,000                             | 0                            | สำนักปลัด          | 1/10/66-30/9/67                              |
| 42           | อุดหนุน "โครงการงานรัฐพิธี"<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 203 ลำดับที่ 10)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 28 ลำดับที่ 6)                                                                                              | -ดำเนินการแล้ว<br>อุดหนุน "โครงการงานรัฐพิธี"<br>อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ<br>กันทรลักษณ์ สำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธี<br>และราชพิธี                                                                                | 12,000                       | 12,000                             | 0                            | สำนักปลัด          | 1/10/66-30/9/67                              |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 43           | ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 27 ลำดับที่ 3)                             | ยกเลิกโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,000                       | 30,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | กองคลัง            | -                                            |
| 44           | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ของคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการ<br>บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 207 ลำดับที่ 2)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 29 ลำดับที่ 1) | ยกเลิกโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,000                       | 50,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | กองการศึกษา        | -                                            |
| 45           | ซ่อมแผนการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล<br>เบื้องต้นใน ศพด.วัดกระเป๋<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 216 ลำดับที่ 18)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 29 ลำดับที่ 2)                                            | ยกเลิกโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,000                       | 10,000<br>(โอนลด)                  | 0                            | กองการศึกษา        | -                                            |
| 46           | สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 211 ลำดับที่ 7)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 29 ลำดับที่ 3)                                                                              | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา (ศพด.บ้านแก และศพด.วัด<br>กระเป๋) ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่<br>- ค่าอาหารกลางวัน<br>- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก<br>- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)<br>- ค่าหนังสือเรียน<br>- ค่าอุปกรณ์การเรียน<br>- ค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 844,600                      | 548,534                            | 296,066                      | กองการศึกษา        | 1/10/66-30/9/67                              |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                       | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 47           | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระบี่<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 10)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 4)                          | -ดำเนินการแล้ว<br>อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก<br>เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6<br>จำนวน 130 คน อัตรามื้อละ 22 บาท<br>จำนวน 200 วัน | 572,000                      | 277,200                            | 294,800                      | กองการศึกษา        | 1/10/66-30/9/67                              |
| 48           | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 11)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 5)                              | -ดำเนินการแล้ว<br>อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก<br>เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6<br>จำนวน 155 คน อัตรามื้อละ 22 บาท<br>จำนวน 200 วัน | 682,000                      | 337,700                            | 344,300                      | กองการศึกษา        | 1/10/66-30/9/67                              |
| 49           | อุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายังได้ โรงเรียน<br>บ้านกระบี่<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 12)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 6)         | -ดำเนินการแล้ว<br>จ่ายอุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายังได้<br>โรงเรียน<br>บ้านกระบี่                                                                   | 20,000                       | 20,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 13/11/66                                     |
| 50           | อุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายังได้ โรงเรียน<br>บ้านแก<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 13)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 7)             | -ดำเนินการแล้ว<br>จ่ายอุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเรายังได้<br>โรงเรียน<br>บ้านแก                                                                       | 20,000                       | 20,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 31/1/67                                      |
| 51           | อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพ<br>ติด โรงเรียนบ้านกระบี่<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 14)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 8) | -ดำเนินการแล้ว<br>จ่ายอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติด โรงเรียนบ้านกระบี่                                                              | 20,000                       | 20,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 13/11/66                                     |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                        | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 52           | อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านแก<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 15)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 30 ลำดับที่ 9)                                                                                       | -ดำเนินการแล้ว<br>จ่ายอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติด โรงเรียนบ้านแก                                                                   | 20,000                       | 20,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 31/1/67                                      |
| 53           | อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่าง<br>ยั่งยืน โรงเรียนบ้านกระบี่<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 16)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 31 ลำดับที่ 10)                                                                            | -ดำเนินการแล้ว<br>จ่ายอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านกระบี่                                                           | 20,000                       | 20,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 13/11/66                                     |
| 54           | อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่าง<br>ยั่งยืน โรงเรียนบ้านแก<br>(จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 17)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 31 ลำดับที่ 11)                                                                                | -ดำเนินการแล้ว<br>จ่ายอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านแก                                                               | 20,000                       | 20,000                             | 0                            | กองการศึกษา        | 31/1/67                                      |
| 55           | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง<br>เกิดสาธารณภัย<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 32 ลำดับที่ 1) | -ดำเนินการแล้ว<br>บรรลุวัตถุประสงค์ตามช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา<br>ธารณภัย | 50,000                       | 49,500                             | 500                          | สำนักปลัด          | 18/9/67                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 56           | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย<br>(จากแผนฯ 66-70 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง<br>ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2)<br>(จากแผนดำเนินงาน 2567 หน้า 32 ลำดับที่ 2) | -ดำเนินการแล้ว<br>ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัด<br>สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า<br>กระเป๋าคู่ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารค่าอาหาร<br>และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 50,000                       | 18,000                             | 32,000                       | สำนักปลัด          | 24/8/67                                      |

  
 ลงชื่อ ผู้รายงาน  
 (นางสาวดวงภา จันทเขต)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  
 ลงชื่อ  
 (นางกัณตพัชร ไขยนา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด