

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระปี่เหนือหมู่ที่ 8 (เส้นบ้านนาย สมรส เลิศศรี) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 13 ลำดับที่ 2)	158,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	158,000	กองช่าง	22/3/68-19/6/68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทาง บ้านแกใต้พัฒนาหมู่ที่ 16 (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 13 ลำดับที่ 3)	367,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	367,300	กองช่าง	11/4/68-9/7/68
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยตาสา) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 7 ลำดับที่ 1)	312,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	312,900	กองช่าง	3/4/68-1/7/68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านนายหนูพร เกษมณี – บ้านนายธวัช แดงทน) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 14 ลำดับที่ 5)	212,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	212,700	กองช่าง	18/4/68-16/7/68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยช่างฆาน) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 14 ลำดับที่ 6)	314,300	-ยังไม่ดำเนินการ	0	314,300	กองช่าง	-
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยสมทรัพย์ เชื่อมสามอ)	334,000	-ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตรยาว 100 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.	300,000	34,000	กองช่าง	19-4/02/2568
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านกระเปี หมู่ที่ 5 (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 15 ลำดับที่ 8)	312,900	-ยังไม่ดำเนินการ	0	312,900	กองช่าง	-
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10-บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 15 ลำดับที่ 9)	493,200	-ยังไม่ดำเนินการ	0	493,200	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านผู้ใหญ่วี) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า15 ลำดับที่ 10)	171,400	-ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.	170,000	1,400	กองช่าง	22/3/68-19/6/68
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาล ตำบลหนองหญ้าลาด (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 15 ลำดับที่ 11)	441,500	-ยังไม่ดำเนินการ	0	441,500	กองช่าง	-
11	โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา บ้าน กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 (เส้นพศุณพันธ์ปลา) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า16 ลำดับที่ 12)	80,400	-ดำเนินการแล้ว ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 600 ม.	80,400	0	กองช่าง	25-26/11/67
12	โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา บ้านแก หมู่ที่ 6 (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 16 ลำดับที่ 13)	382,200	-ดำเนินการแล้ว ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 2,850 ม.	382,200	0	กองช่าง	25-26/11/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
13	โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา บ้านแก หมู่ที่ 6 (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า16 ลำดับที่ 13)	382,200	-ดำเนินการแล้ว ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 2,850 ม.	382,200	0	กองช่าง	25-26/11/67
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9-บ้านตระกาจ ต.ตระกาจ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า16 ลำดับที่ 15)	205,300	-ยังไม่ดำเนินการ	0	205,300	กองช่าง	-
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ขอยบุญช่วย) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า16 ลำดับที่ 16)	33,100	-ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 107 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 42.8 ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด)	33,100	0	กองช่าง	13-16/01/68
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ขอยลำไผ่ สืบวงศ์) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า17 ลำดับที่ 17)	47,500	-ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดความกว้าง 3 ม. ยาว 205 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 61.5 ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด)	47,500	0	กองช่าง	13-16/01/68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ซอยวงเดือน) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า17 ลำดับที่ 18)	92,800	-ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด)	92,800	0	กองช่าง	13-16/01/68
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมหินคลุก บ้าน ศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ซอยสมันต์) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า17 ลำดับที่ 19)	32,800	-ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 106 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 42.4 ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด)	32,800	0	กองช่าง	14/12/67-12/1/68
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 (สายเรียบคลองส่งน้ำ) (จากแผนฯ 66-70 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 13) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า17 ลำดับที่ 20)	104,400	-ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดความกว้าง 3 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด)	104,400	0	กองช่าง	06-10/01/68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายชมพู ไผ่ตริพันธ์) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า17 ลำดับที่ 21)	240,200	-ยังไม่ดำเนินการ	0	240,200	กองช่าง	-
21	โครงการปรับปรุงผิวทาง คสล.โดยการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้าน กระบี่ หมู่ที่ 5 (เส้นทางโรงเรียนบ้านกระบี่) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 18 ลำดับที่ 22)	498,800	-ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงผิวทาง คสล.โดยการเสริม ผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 119 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 595 ตร.ม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 131 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม	498,800	0	กองช่าง	6/3/68-3/6/68
22	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า18 ลำดับที่ 23)	256,700	-ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 14 เมตร	256,700	0	กองช่าง	07-10/01/68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระปี่ หมู่ที่ 5 – แยกถนนลาดยาง เส้นกันทรลักษ์ไปขุนหาญ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 13 ลำดับที่ 1)	433,500	-ยังไม่ดำเนินการ	0	433,500	กองช่าง	-
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรลักษ์ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 11 ลำดับที่ 1)	150,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	150,000	กองช่าง	-
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรลักษ์ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 11 ลำดับที่ 2)	70,800	-ยังไม่ดำเนินการ	0	70,800	กองช่าง	-
26	โครงการติดตั้งหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาด 30 KVA บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16(บริเวณประปาหมู่บ้าน ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 11 ลำดับที่ 3)	253,700	-ยังไม่ดำเนินการ	0	253,700	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
27	โครงการติดตั้งหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาด 30 KVA บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11(บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4)	261,600	-ยังไม่ดำเนินการ	0	261,600	กองช่าง	-
28	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 19 ลำดับที่ 1)	130,000	-ดำเนินการแล้ว	129,810	190	กองการศึกษา	11/1/68
29	โครงการหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ศพด. วัดกระปี่ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 19 ลำดับที่ 2)	50,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา	-
30	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของ ศพด. (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 19 ลำดับที่ 3)	50,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา	-
31	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 20 ลำดับที่ 1)	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
32	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 20 ลำดับที่ 2)	50,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	-
33	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านฯ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 20 ลำดับที่ 3)	240,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	240,000	สำนักปลัด	-
34	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 21 ลำดับที่ 1)	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	-
35	อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ "โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ศรีสะเกษ" (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 21 ลำดับที่ 2)	10,000	-ดำเนินการแล้ว	10,000	0	สำนักปลัด	15/01/68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
36	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 21 ลำดับที่ 3)	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	-
37	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด"หนองหญ้า ลาดเกมส์" (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 22 ลำดับที่ 1)	400,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	400,000	กองการศึกษา	-
38	โครงการจัดงานสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 22 ลำดับที่ 2)	100,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองการศึกษา	-
39	โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 22 ลำดับที่ 3)	200,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	200,000	กองการศึกษา	-
40	โครงการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราช กุศล (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 22 ลำดับที่ 4)	30,000	-ดำเนินการแล้ว	30,000	0	กองการศึกษา	26/1/68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
41	อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ "โครงการงานเทศกาล งานผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์" (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 23 ลำดับที่ 5)	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา	-
42	อุดหนุนการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 23 ลำดับที่ 6)	30,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษา	-
43	อุดหนุนการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร(จาก (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 23 ลำดับที่ 7)	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา	-
44	อุดหนุนวัดป่าดำรงพุทธธรรม (สวนสงฆ์) ตามโครงการก่อสร้าง฼ฅฅนสถาน (เมรุ) ชนิดเตาเผาเดียวบ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 23 ลำดับที่ 8)	400,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	400,000	กองการศึกษา	-
45	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทต.หนอง หญ้าลาด (โรงเรียนผู้สูงอายุ) (จากแผนฯ 66-70 หน้า ที่ 98 ลำดับที่ 13) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 24 ลำดับที่ 1)	140,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	140,000	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
46	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 25 ลำดับที่ 1)	50,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	-
47	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 26 ลำดับที่ 1)	50,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	-
48	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 27 ลำดับที่ 1)	30,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด	-
49	โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ มูลฝอย (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 28 ลำดับที่ 1)	30,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด	-
50	โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร (จากแผนฯ 66-70 หน้า 98 ลำดับที่ 13) (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 29 ลำดับที่ 1)	30,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
51	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 29 ลำดับที่ 2)	150,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	150,000	สำนักปลัด	-
52	อุดหนุนโครงการ จัดงานวันท้องถิ่นไทย (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 29 ลำดับที่ 3)	3,000	-ดำเนินการแล้ว จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.รุ่ง สำหรับโครงการจัดงาน วันท้องถิ่น ไทย	3,000	0	สำนักปลัด	18/03/68
53	อุดหนุน "โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน" (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 29 ลำดับที่ 4)	25,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	25,000	สำนักปลัด	-
54	อุดหนุน "โครงการงานรัฐพิธี" (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 30 ลำดับที่ 5)	12,000	-ดำเนินการแล้ว จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการ ปกครองอำเภอกันทรลักษ์ สำหรับ โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี	12,000	0	สำนักปลัด	18/10/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
55	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 30 ลำดับที่ 6)	50,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองคลัง	-
56	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการ บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 31 ลำดับที่ 1)	50,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา	-
57	ซ่อมแผนการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล เบื้องต้นใน ศพด.วัดกระเป๋ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 31 ลำดับที่ 2)	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา	-
58	ซ่อมแผนการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล เบื้องต้นใน ศพด.แก (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 31 ลำดับที่ 3)	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
59	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 32 ลำดับที่ 4)	701,700	-กำลังดำเนินการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา(ศพด.) ให้มีประสิทธิภาพ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแล เด็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	324,904	376,796	กองการศึกษา	1/10/67-30/9/68
60	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระบี่ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 32 ลำดับที่ 5)	554,400	-กำลังดำเนินการ	143,000	411,400	กองการศึกษา	13/11/67
61	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 32 ลำดับที่ 6)	668,800	-กำลังดำเนินการ	326,700	342,100	กองการศึกษา	17/01/68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
62	อุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเราอิ่มได้ ร.ร.บ้าน กระปี่ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 32 ลำดับที่ 7)	20,000	-ดำเนินการแล้ว	20,000	0	กองการศึกษา	15/11/67
63	อุดหนุนโครงการเด็กกินอิ่มเราอิ่มได้ ร.ร.บ้านแก (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 33 ลำดับที่ 8)	20,000	-ดำเนินการแล้ว	20,000	0	กองการศึกษา	5/11/67
64	อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา เสพติด ร.ร.บ้านกระปี่ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 33 ลำดับที่ 9)	20,000	-ดำเนินการแล้ว	20,000	0	กองการศึกษา	15/11/67
65	อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา เสพติด ร.ร.บ้านแก (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 33 ลำดับที่ 10)	20,000	-ดำเนินการแล้ว	20,000	0	กองการศึกษา	5/11/67
66	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่าง ยั่งยืน ร.ร.บ้านกระปี่ (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 33 ลำดับที่ 11)	20,000	-ดำเนินการแล้ว	20,000	0	กองการศึกษา	15/11/67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
67	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่าง ยั่งยืน ร.ร.บ้านแก (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า33 ลำดับที่ 12)	20,000	-ดำเนินการแล้ว	20,000	0	กองการศึกษา	5/11/67
68	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 34 ลำดับที่ 1)	50,000	-ดำเนินการแล้ว	686	49,314	สำนักปลัด	18/10/67
69	โครงการซ่อมแผนดับเพลิง (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 34 ลำดับที่ 1)	50,000	-ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	-
70	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง (จากแผนดำเนินงาน 2568 หน้า 34 ลำดับที่ 1)	100,000	-ดำเนินการแล้ว	156,926	3,074	สำนักปลัด	9-13/12/67

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวดวงนภา จันทเขต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางกัณฑ์พัชร ไขยนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด